

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลพรหมานคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านการ ทำอาหาร	ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านคหกรรม	ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านหัตถกรรม	ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔	ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพทาง การเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ประชาชน จำนวน ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสืบทอด มรดกทางสายน้ำ ผ่านวิถีวัฒนธรรม ชนเผ่า	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๙	-	-	✓	๓๖,๐๐๐
๖	โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าภูไท	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๐	ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	โครงการสงกรานต์บ้าน ฉันทน์ สีสันแบบภูไท ร้อยใจ คนต่างวัย หัวใจเดียวกัน	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑๑ - ๑๕ เม.ย. ๖๙	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	อุดหนุนงานประเพณี ท้องถิ่นอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑,๔,๗,๙,๑๒	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านฯละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๗๕,๐๐๐	๒๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการงานประเพณี ออกพรรษาแห่งปราสาท ผึ้ง	ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๑,๐๐๐	๒ ต.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๐	จ้างออกแบบเพื่อ พัฒนาแหล่งน้ำ หนองท่อม ส่งเสริม การท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น	จ้างออกแบบเพื่อ พัฒนาแหล่งน้ำ หนองท่อม บ้าน หนองอ้อ หมู่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่	เด็กในสังกัด ศพด. จำนวน ๖๙ คน	๗๙๕,๗๒๗	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๙๓,๙๙๙.๐๑
๑๒	จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน พื้นที่	เด็กในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒๗๑ คน	๗๙๕,๗๒๗	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๙๓,๙๙๙.๐๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	ส่งเสริมพัฒนาการ และศักยภาพเด็ก เยาวชนตามวัย	เด็กและเยาวชน เข้าร่วม จำนวน ๕๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๖๐,๐๐๐
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๑,๑๑๔,๖๙๕	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๔๐,๕๐๐
๑๕	อุดหนุนอาหาร กลางวันแก่ โรงเรียน	เด็กสังกัด สพฐ. จำนวน ๒๗๑ คน	๑,๓๘๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๖๕๗,๔๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัวศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	จัดหาวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๓,๔๓๐
๑๘	จัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	จัดหาวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	จัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน พื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	จัดหาวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง ๓ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๖,๔๒๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๒	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนเข้า ร่วมจำนวน ๕๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๖ - ๘ พ.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	จัดหาวัสดุกีฬา	วัสดุกีฬา เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ	๑๐,๐๐๐	๕ พ.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	จำนวนสุนัข และแมว จำนวน ๑,๓๐๘ ตัว	๔๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๕,๘๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๕	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตาม แนวทาง พระราชดำริ หมู่บ้านละ ๒ โครงการ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๒๖๐,๐๐๐
๒๖	โครงการพัฒนาศรี และครอบครัว	จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๐๐	๙,๑๑๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔,๐๘๗,๓๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้รับเบี้ยผู้พิการ จำนวน ๑๕๑ คน	๑,๖๔๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๗๔๔,๒๐๐
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์	ผู้รับเบี้ย ผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๑ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๓,๐๐๐
๓๐	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวนประชาชนที่ ได้รับการช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๑	สมทบทุน หลักประกัน สุขภาพใน ระดับพื้นที่/ ท้องถิ่น	สมทบกองทุน สปสช. จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐
๓๒	โครงการกำจัด ผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่ง น้ำ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	จัดหาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ สำหรับ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยา สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๗๕,๖๗๐
๓๖	จัดหาวัสดุ ก่อสร้างสำหรับ ซ่อมแซมถนน สะพาน	วัสดุก่อสร้างสำหรับ ซ่อมแซมถนน สะพาน	๑๗๘,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๔๗,๔๖๙.๑๔

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม (ถนน สะพาน เสริมผิวถนน)	-	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๐
๓๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคก ชุมพร หมู่ที่ ๘ สายข้างร้าน เอ็น พี วี กู๊ดคาร์	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตรม.	๒๓๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๓๙,๐๐๐
๓๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคก สุวรรณ หมู่ที่ ๖ สายข้างบ้านนาย สมบัติ-นาขวัญรี สอร์ท	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม.	๓๒๙,๙๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๒๙,๙๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านน้อย โนนจ้านงค์ หมู่ที่ ๑๐ สายซอย สะพานข้ามลำ น้ำอูน-หน้าบ้าน น.ส. อัจชยา แก้วกำ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตรม.	๔๒๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๒๘,๐๐๐
๔๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนาหัว ช้าง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนาย วินิจ กางทอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตรม.	๓๘๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๘๘,๐๐๐
๔๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบะทอง หมู่ที่ ๕ ซอย บ้านนางบัวเพื่อน ฮมแสน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตรม.	๑๑๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๑๓,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบะ ทอง หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางศรี พรหม สมพมิตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตรม.	๔๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘,๐๐๐
๔๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบะ ทอง หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนาย สำรอง สมพมิตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตรม.	๓๘๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๘๘,๐๐๐
๔๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านเม็ก หมู่ที่ ๗ ซอยข้าง บ้านนางบุญยีน กุดตะแสง	ขนาดกว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว ๕๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๙๐ ตรม.	๔๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๒,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านเม็ก หมู่ที่ ๗ สายทุ่ง นาเจริญ-ป่าช้า บ้านกุดก้อม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตรม.	๔๒๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๔๒๗,๐๐๐
๔๗	ก่อสร้างถนน ลูกรังเลียบบ้าน้ำ อุ้นบ้านนาหัว ช้าง หมู่ที่ ๔ - บ้านบะทองใหม่ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ผิวจราจรลูกรัง หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๙๘,๘๘๒.๗๙
๔๘	ก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๑ สายบ้าน นายไกรสร สุวรรณรงค์ - เชื่อมต่อลำห้วย เหมือง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๙๘,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๙	ก่อสร้างปรับปรุง บานระบายท่อน้ำ ประตูละบายน้ำ สายต่อนคู บ้าน พรธนา หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง พร้อมอาคาร ประกอบ	๕๓๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๕๓๐,๐๐๐
๕๐	ก่อสร้างฝายชะลอ น้ำห้วยเหมือง บ้านเม็ก หมู่ที่ ๗	ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕ ม. สูง ๑.๐๐ ม.	๔๓๑,๐๐๐	มี.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๒๕,๕๘๓.๙๙
๕๑	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู บ้านบะทองใหม่ หมู่ที่ ๑๒ สายหน้า บ้านนายสุตใจ ทิพม่อม - ถนน สายบะทอง - นา ตากาง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.	๓๘๑,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๓๘๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๒	ก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูบ้าน ม่วงไข่ หมู่ที่ ๑ สายข้างบ้านนาย ผอง ศรีประภา	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๕ ม. ลึกลง ๐.๓๐ ม.	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๙๐,๐๐๐
๕๓	ก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูบ้าน เม็ก หมู่ที่ ๗ สาย ข้างร้านนาเดี่ยหมู กะทะ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๗ ม. ลึกลง ๐.๓๐ ม.	๑๐๕,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๕,๐๐๐
๕๔	ก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูบ้าน เม็ก หมู่ที่ ๗ สาย บ้านนางนิภา เพชร พรรณ - หน้าบ้าน นางสมัย เพชร พรรณ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๕ ม. ลึกลง ๐.๒๐ ม.	๑๖๗,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๖๗,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๕	ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำบ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๑๑ สายทุ่งกุลา	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ความยาวรวมบ่อพัก คสล. ๙๘ ม.	๑๓๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๓๖,๐๐๐
๕๖	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะบริเวณ หนองทุ่ม ช้าง สนามกีฬาฟุตบอล	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตรม.	๓๑๓,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	ซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านพรณา หมู่ที่ ๒ สายข้าง บ้านนายจ่านงค์ เจริญไชย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตรม.	๓๔๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๓๔๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๘	ก่อสร้างขยายผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโคก สุวรรณ หมู่ที่ ๖	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๙๐ ม.	๒๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๒๓๐,๐๐๐
๕๙	จัดหาวัสดุเครื่อง ดับเพลิง	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.อำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	ให้ประชาชน สามารถติดต่อขอรับ บริการ	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๒,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อป้องกันลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙  เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๑๔,๘๘๐
๖๒	จัดหาวัสดุจราจร	จัดซื้อกรวยจราจร จำนวน ๑๒ อัน และแผงกั้นจราจร บรรจุน้ำได้ จำนวน ๔ อัน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๙,๕๖๐
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า (เงิน สำรองจ่าย)	ประชาชนในเขต พื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความ ปรองดองและ สมานฉันท์ของคน ในชาติ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	-	-	✓	๑,๒๕๐
๖๕	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด	ฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาชน จำนวน ๖๕ คน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชุมประชาคม สัดส่วนประชาคม จำนวน ๖๕ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้อง	ค่าเช่าพื้นที่ โดเมนเนม ปีละ ๑ ครั้ง	๑๖,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕,๙๕๕
๖๙	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนา คุณภาพชีวิตของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เทศบาล จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๐	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เทศบาล จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	จ้างที่ปรึกษา สำรวจความพึง พอใจของ ประชาชน	จ้าง ม.ราชภัฏ สกลนคร สํารวจ ความพึงพอใจ ประชาชนในการ ให้บริการของ เทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	-	✓	-	๑๕,๐๐๐
๗๒	ค่าจ้างเหมาบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ เช่น ค่า ซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่ง ปฏิกูลฯ	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๗,๐๐๐.๙๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๓	ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี จำนวน ๒๖ ป้าย	๓๕,๑๐๐	ม.ค. ๖๙	-	-	✓	๒๓,๔๐๐
๗๔	ค่าใช้จ่ายในการจัด งานและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรม/จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายรัฐบาล ปีละ ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๕	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๗,๒๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๖	ค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการระหว่างรับ เสด็จ ส่งเสด็จหรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับ เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรม วงศานุวงศ์	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๗	โครงการศึกษาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัย และเพื่อนำไปปรับใช้ใน การปฏิบัติงานการ ประกอบอาชีพหรือการ ดำเนินชีวิตประจำวัน	ประชาชนใน เขตพื้นที่ จำนวน ๘๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๓๙,๓๖๐